

RELATÓRIO MENSAL DE OBRA




OBRA: NOVA SEDE OAB SERGIPE

LOCAL: AV. "C" COM AV. "D", (CENTRO ADMINISTRATIVO DE ARACAJU), BAIRRO CAPUCHO, ARACAJU, SE.


CRONOGRAMA

EDT	Nome da Tarefa	% concl	Total de Dias	Duração	Início	Término	T3	T4	2025	T1	T2	T3	T4
1	PLANEJAMENTO DE OBRA (OAB-SE)	0%	273	310 dias?	01/10/24 07:00	17/12/25 17:00							
1.1	ETAPA 01	0%	273	310 dias?	01/10/24 07:00	17/12/25 17:00							
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0%	0	310 dias?	01/10/24 07:00	17/12/25 17:00							
1.1.2	FUNDAÇÃO 1 E 2 ETAPAS	0%	92	211 dias?	01/10/24 07:00	31/07/25 17:00							
1.1.3	FUNDAÇÃO (SUBSTAÇÃO)	0%	0	84 dias?	17/03/25 07:00	15/07/25 17:00							
1.1.4	FUNDAÇÃO (GUARITA)	0%	0	96 dias?	17/03/25 07:00	31/07/25 17:00							
1.1.5	FUNDAÇÃO (LAUGE)	0%	0	96 dias?	17/03/25 07:00	31/07/25 17:00							
1.1.6	SUPERESTRUTURA (ÁREA DO PRÉDIO)	0%	123	106 dias?	01/04/25 07:00	29/08/25 17:00							
1.1.7	LAJE DA FACHADA	0%	0	16 dias?	09/09/25 07:00	30/09/25 17:00							
1.1.8	SUPERESTRUTURA (SUBSTAÇÃO)	0%	0	23 dias?	01/07/25 07:00	31/07/25 17:00							
1.1.9	SUPERESTRUTURA (GUARITA)	0%	0	21 dias?	01/08/25 07:00	29/08/25 17:00							
1.1.10	SUPERESTRUTURA (LAUGE)	0%	0	21 dias?	01/08/25 07:00	29/08/25 17:00							
1.1.11	COBERTURA METÁLICA	0%	90	44 dias	01/07/25 07:00	29/08/25 17:00							
1.1.12	VEDAÇÕES	0%	59	65 dias	02/05/25 07:00	31/07/25 17:00							
1.1.13	INST. HIDRÁULICA/INST. ESGOTO/INST. DRENAGEM PLUVIAL	0%	243	89 dias?	01/07/25 07:00	31/10/25 17:00							
1.1.14	INST. ELÉTRICA	0%	243	122 dias	01/07/25 07:00	17/12/25 17:00							
1.1.15	SPDA	0%	59	43 dias	01/08/25 07:00	30/09/25 17:00							
1.1.16	INST. CABEAMENTO/CFTV/SOM	0%	90	66 dias	01/08/25 07:00	31/10/25 17:00							
1.1.17	INST. DE INCÊNDIO	0%	212	109 dias	01/07/25 07:00	28/11/25 17:00							
1.1.18	PISO E PAVIMENTAÇÃO	0%	120	89 dias	01/07/25 07:00	31/10/25 17:00							
1.1.19	REVESTIMENTO PAREDES E TETOS	0%	89	129 dias	03/06/25 07:00	28/11/25 17:00							
1.1.20	CLIMATIZAÇÃO	0%	212	66 dias	01/08/25 07:00	31/10/25 17:00							
1.1.21	PINTURA GERAL	0%	90	56 dias	01/10/25 07:00	17/12/25 17:00							
1.1.22	PORTAS E ESQUADRIAS/ IOUÇAS E METAIS	0%	91	56 dias?	01/10/25 07:00	17/12/25 17:00							
1.1.23	DIVERSOS SERVIÇOS/LIMPEZA	0%	242	184 dias	01/04/25 07:00	17/12/25 17:00							
1.1.24	CUSTOS INDIRETOS	0%	273	310 dias	01/10/24 07:00	17/12/25 17:00							



AVANÇO FÍSICO DA OBRA

AVANÇO FÍSICO DA OBRA



■ 65,38% ■ 34,62%



Foto 01: Fachada externa da obra



Foto 02: Fachada interna da obra



Foto 03: Visão aérea da obra



Foto 04: Visão aérea da obra



Foto 05: Transporte de aterro



Foto 06: Transporte de areia para área do aumento do nível após compatibilização



Foto 07: Escoramento dos pilares tipo “árvore”



Foto 08: Armação das ferragens do poço do elevador



Foto 09: Execução do escoramento das fôrmas de vigamento



Foto 10: Execução da instalações hidráulicas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Técnico Responsável: Engenheiro Civil

Vitor Bessa Silva

CREA: 2716679568



Endereço: Rua José de, R. José Faro Rollemberg, 455 - Salgado Filho, Aracaju - SE, 49020-020

Telefone: (79) 3246-6050